

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月31日

計画の名称	播磨町における循環のみちの実現(2)(重点計画)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	播磨町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	274	A	274	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	下水道処理人口普及率を97.2%(H27)から97.9%(H31)に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	97%	98%	98%
	下水道を利用できる人口(人)/総人口(34,778人・平成26年12月末現在)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業



基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	播磨町	直接	播磨町	管渠(汚水)	新設	播磨西処理分区(汚水管)	汚水管 200mm L=1,920m	播磨町						178	-	
	A07-002	下水道	一般	播磨町	直接	播磨町	管渠(汚水)	新設	播磨中央処理分区(汚水管)	汚水管 200mm L=170m	播磨町							14	-
	A07-003	下水道	一般	播磨町	直接	播磨町	管渠(汚水)	新設	播磨東処理分区(汚水管)	汚水管 200mm L=840m	播磨町							82	-
												小計						274	
												合計						274	


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 本町内部において評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和2年8月
	公表の方法 町のホームページに掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	播磨西処理分区、播磨中央処理分区及び播磨東処理分区において下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き播磨西処理分区及び播磨東処理分区において、費用対効果を勘案しながら必要に応じ下水道整備を行い、下水道普及率の向上に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	98%	目標値を達成することができた。
	最終 実績値	98%	

計画の名称	播磨町における循環のみちの実現（2）（重点計画）		交付対象	播磨町
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			

凡 例	
	全体計画区域
	下水道法による事業計画区域

整備予定箇所の色分け	
	新規（赤）

A07-001 播磨西処理分区（污水）

A07-002 播磨中央処理分区（污水）

A07-003 播磨東処理分区（污水）

