

設計図書等に対する質問書についての回答書

工事(業務)名：播磨南中学校西校舎大規模改造工事(第1期)				
質疑 番号	資料名	ページ	質問内容	回答内容
1	現場説明書、 設計図	18)、 A-60	・校舎内の工事着手が7/24から可能と なっています。 工事期間中は西校舎内の1階～4階まで トイレが使用出来なくなるのですが、その 間は屋外トイレや東校舎のトイレを使用し て仮設トイレは設けないと理解する事で宜 しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	設計図、 内訳書	A-59～ 61 、P.102	・仮囲いが成形鋼板H=3.000となってい ますが、転倒防止にて単管の打込みが必要 となりますが、現況仕上げ面(舗装面等)に 打込みは可能でしょうか。	舗装面への打込みは可能ですが、渡り廊 下床面等への打込みは不可です。 また監督員の指示に従い、必要に応じて 復旧してください。
3	設計図	A-59～ 61	・学校との協議にもよりますが、工中西 校舎への工事関係者の動線は外部足場 及び屋内廊下階段も利用可能と理解する 事でも宜しいでしょうか。	原則工事関係者の動線は仮囲い範囲内 とし、学校利用者との動線は交わらないよ う工程を組んでください。 また設計図A-59記載のとおり、夏休み工 事期間中は屋内階段の利用を可能としま すが、十分な養生をするものとします。
4	設計図	A-51	図面S-51 撤去 設備基礎 現場打ちコ ンクリートw4,300 D3,300 H700程度と記 載がありますが、積算内訳書(P36)に は、w5,200 D2,500 H700と記載されて おります。どちらが正しいのでしょうか。	設計図A-51およびA-55を正としてくださ い。
5	特記仕 様書	(3)16-4	特記仕様書(3)16-4 DP(2級)とありま すが、積算内訳書にはDP塗ポリウレタン 樹脂系とあります。どちらが正しいでしょ うか？	特記仕様書を正として、設計図を元に積 算してください。
6	現場説 明書		3)近隣住民工事説明会は地元自治会 員様と考え、開催場所は発注者側で用意 していただけたらと考えて宜しいですか。	近隣住民工事説明会の開催は想定して いません。受注者は近隣自治会長への挨拶 まわりを実施し、自治会長および監督 員と周知方法を相談の上、近隣住民への 工事説明をお願いいたします。
7			本工事施工箇所について、現地確認を行 いたいのですが可能でしょうか。	令和6年4月17日(水)16時～17時に播磨 南中学校の現地確認を実施します。参加 を希望する場合は、17日12時までに都市 基盤部営繕課(eizen@town.harima.lg.jp)ま で、メールにて、会社名・連絡先・参加者 数を記入し申込みの上、参加ください。な お、参加者数は学校運営に支障がないよ うに最小限とするようお願いいたします。