資料４

学童保育施設整備事業について

１　各学童保育所の利用状況

（令和８年４月１日現在　単位：人）

名称	定員	利用登録児童数		全校児童数
播磨小学校第一学童保育所	60	50	107	411 （26.0％利用登録）
播磨小学校第二学童保育所	35	33		
播磨小学校第三学童保育所	35	24		
蓮池小学校第一学童保育所	76	93	235	698 （33.7％利用登録）
蓮池小学校第二学童保育所	58	73		
蓮池小学校第三学童保育所	39	47		
蓮池小学校第四学童保育所　★	18	22		
播磨西小学校第一学童保育所	49	47	85	388 （21.9％利用登録）
播磨西小学校第二学童保育所	35	38		
播磨南小学校第一学童保育所	55	59	108	507 （21.3％利用登録）
播磨南小学校第二学童保育所	55	49		

★令和７年度にムービングハウスを活用した蓮池小学校第四学童保育所を整備することにより、令和８年度当初での待機児童数ゼロを実現できました。

２　蓮池小学校第四学童保育所（ムービングハウス）の様子



▲第一学童側から撮影



▲第二学童側から撮影



▲室内の様子①



▲室内の様子②

３　蓮池小学校新設学童保育所について

令和８年度末でムービングハウスを活用した蓮池小学校第四学童保育所を廃止し、令和８年度中に蓮池小学校第四・第五学童保育所を新築、令和９年度当初に開所する予定で手続きを進めています。

構造・規模	軽量鉄骨造　２階建
延べ床面積	３２６．００㎡
定　員　数	蓮池小学校第四学童保育所　５０人
	蓮池小学校第五学童保育所　５０人
設 置 位 置	別紙「配置図」参照

【想定スケジュール】

令和８年４月	蓮池小学校駐車場整備工事公告
５月	蓮池小学校駐車場整備工事契約・着工
６月	蓮池小学校駐車場整備工事完了
	蓮池小学校学童保育所新築工事補正予算議決
８月	蓮池小学校学童保育所新築工事公告
９月	蓮池小学校学童保育所新築工事契約議決上程予定
	～工期は約６カ月間を想定～
令和９年３月	蓮池小学校学童保育所新築工事完了
４月	蓮池小学校第四学・第五童保育所開所

配　置　図

